

Projectstatusrapportages 1^e kwartaal 2016 (1 januari – 31 maart)

↑	Verbeterde indruk t.o.v. voorgaande rapportage
=	Gelijkblijvende indruk t.o.v. voorgaande rapportage
↓	Verminderde indruk t.o.v. voorgaande rapportage

Project	Planning	Financiën	Organisatie	Communicatie/ Informatie	Kwaliteit
Overwhere-Zuid groot onderhoud riolering deelplan A2	=	=	=	=	=
	Het groot onderhoud is afgerond en opgeleverd. Ook de breng- en haalstraat t.b.v. de M.L. Kingschool is inmiddels gerealiseerd. Rondom de breng- en haalstraat moet alleen nog het groen worden aangelegd. Dit gebeurt in het 1 ^e kwartaal 2016. De aannemer onderhoudt tot de zomer van 2016 het groen in het gebied.				
Overwhere-Zuid groot onderhoud riolering deelplan A3 Kolfstraat	↓	=	=	=	=
	In het eerste kwartaal van 2016 is de uitvoering van het project gestart. Uitvoering loopt nu ongeveer vier weken achter door enkele onvoorziene omstandigheden. Het project blijft binnen de gestelde financiële kaders en vastgestelde criteria. De communicatie tussen bewoners, opzichter en uitvoerder verloopt naar tevredenheid.				
Overwhere-Zuid groot onderhoud riolering deelplan A4	=	=	=	=	=
	In het eerste kwartaal van 2016 is het schetsontwerp opgesteld en er is onderzoek verricht naar flora en fauna, bodemkwaliteit en –opbouw, grondwater en te verwachten zetting. De uitkomsten van deze onderzoeken werken enigszins vertragend op de planning. Zo dient er nog duidelijkheid te komen over het onderheien van riolering en het aanbrengen van drainage. Uitsluitel hiervoor wordt verwacht in het tweede en derde kwartaal van 2016. Planningstechnisch heeft de omgeving van de nieuwe school in de Gasinjetstraat en het winkelcentrum Wormerplein prioriteit.				
Overwhere-Zuid groot onderhoud riolering deelplan B2 Johanna Naberstraat	=	=	=	=	=
	Het project is in het vierde kwartaal van 2015 afgerond en opgeleverd. De aannemer onderhoudt het groen tot het vierde kwartaal van 2016.				
Wheermolen-Oost groot onderhoud riolering fase Gouwzeestraat	↓	=	=	=	=
	In het eerste kwartaal van 2016 is er een draagvlakonderzoek en een onderzoek naar de waterhuishouding uitgevoerd. De resultaten van beide onderzoeken worden verwerkt in het definitief ontwerp. Realisatie van het project zal niet eerder aanvangen dan het vierde kwartaal van 2016. Ondanks de vertraging past het project binnen de gestelde financiële kaders.				

Project	Planning	Financiën	Organisatie	Communicatie/ Informatie	Kwaliteit
Wheermolen Oost groot onderhoud riolering fase Citerstraat	↓	=	=	=	=
	De beoordeling van het deelplan Citerstraat wordt opgepakt nadat de beoordeling van het deelplan Gouwzeestraat is afgerond. Vanwege de opgelopen vertraging op deelplan Gouwzeestraat zal de beoordeling voor deelplan Citerstraat ook iets vertraagd zijn. De bewoners zijn over deze vertraging schriftelijk geïnformeerd.				
Omzetten fietspaden Burgemeester D. Kooimanweg	=	=	=	=	=
	Het project is in de eerste kwartaal van 2016 nagenoeg afgerond. Alleen de deklaag moet nog worden aangebracht. Deze wordt aangebracht in het tweede kwartaal 2016.				
Weteringstraat	=	=	=	=	=
	In het eerste kwartaal van 2016 is fase 3 (Beatrixplein) afgerond en is al het groen aangelegd. Het aanbrengen van de deklaag is twee weken uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Het aanbrengen van de deklaag staat gepland begin tweede kwartaal, evenals de deklaag Weteringstraat. Dan worden ook de problemen met afwatering door de aannemer opgelost. Voor het tweede kwartaal staat ook een aanpassing van een als te smal ervaren inrit opgepakt. Hiervoor wordt een kleine budgetaanpassing gedaan.				
Reconstructie Hoornselaan	↓	↓	↑	=	↓
	De planning is vertraagd doordat de behandeling van het raadsbesluit voor het omdraaien van de vergunningsplicht voor het kappen van bomen is uitgesteld. Dit betekent dat voor het rooien van bomen de huidige vergunningsprocedure gevolgd dient te worden. Ook zijn er vooralsnog onvoldoende financiële middelen beschikbaar om de gehele Hoornselaan op te knappen. Er wordt of dekking gezocht door verschuiving van onderhoudsbudgetten of de scope wordt aangepast. Begin tweede kwartaal wordt hierover uitsluitel verwacht. Er kan dan aan het einde van het tweede kwartaal 2016 begonnen worden met de uitvoering.				
Val Hoornsebrug	↓	↓	↓	↓	=
	In het eerste kwartaal van 2016 heeft het hoger beroep plaatsgevonden welke Hillebrand tegen het uitgebrachte vonnis van juli 2015 heeft aangespannen. Destijds was de gemeente Purmerend in het gelijk gesteld. Ook nu is de gemeente Purmerend in het gelijk gesteld: naast rechtmatigheid betekent dit ook dat de gemeente recht heeft op het terugvorderen van eerder gemaakte kosten. Naast de uitspraak van het hoger beroep heeft ook de aanvraag van een subsidie van de Stadsregio Amsterdam voor het aanleggen van een fietsbrug naast de huidige brug een vertragende werking. De beslissing voor het krijgen van een subsidie wordt onder meer genomen op basis van een heldere kostenraming. Omdat de scope van het project is gewijzigd dient de kostenraming aangepast te worden. Naar verwachting is het opstellen hiervan in het tweede kwartaal 2016 afgerond waarmee de aanvraag voor subsidie kan worden ingediend. Aanbesteding volgt op het moment dat er meer zekerheid is over de financiële dekking (en daarmee de scope) van het project.				

Project	Planning	Financiën	Organisatie	Communicatie/ Informatie	Kwaliteit
Reconstructie Neckerdijk- en straat	↑	↑	=	=	=
	In het eerste kwartaal van 2016 hebben er informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin bewoners en ondernemers geïnformeerd zijn over het project. Vanaf begin tweede kwartaal wordt de Neckerstraat volledig afgesloten en starten de werkzaamheden. Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven middels borden. Ook in krantenadvertenties en de gemeentelijke website wordt men geïnformeerd over het project, de afsluiting en omleidingsroutes. De werkzaamheden aan het fietspad langs de Neckerstraat vallen buiten het project maar worden wel binnen dit project voorbereid. Over de inrichting en ligging van het fietspad zijn de bewoners van Hazepolder gevraagd een voorkeur uit drie varianten kenbaar te maken. Planning en uitvoering hiervan dient nog nader bepaald te worden. Na afronding van de Neckerstraat start vanaf juni de uitvoering van Neckerdijk, eveneens onder volledige afsluiting.				
Westerstraat en Nieuwstraat	=	=	=	=	=
	In 2012 is besloten het eerder ingestelde eenrichtingsverkeer in de Wester- en Nieuwstraat terug te draaien naar tweerichtingsverkeer. De rijbaan wordt daarom aangepast en ingericht als tweerichtingsverkeer. In de Westerstraat worden er een aantal parkeervakken omgezet van 'schuin parkeren' naar 'langs parkeren'. In de Nieuwstraat worden er op drie locaties parkeervakken omgezet naar laad- en losplaatsen. Om te komen tot een breed gedragen ontwerp vindt er in het tweede kwartaal een inloopavond plaats waarbij het voorlopig ontwerp en planning gepresenteerd wordt. Naar verwachting vindt de uitvoering plaats in het derde kwartaal 2016.				
Omvorming groen	=	=	=	=	=
	In het eerste kwartaal van 2016 zijn de omvormingen gerealiseerd op zichthoeken in Gors, Purmer-Zuid en Weidevenne. Tevens is de voorbereiding gestart voor het aanpassen van groen in parken en het omvormen/aanleggen van groen in Purmer-Noord, Purmer-Zuid, Wheermolen en Gors. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in het derde en vierde kwartaal 2016.				
Spelen aanbesteden meerjarencontracten	=	=	=	=	=
	De aanbesteding voor de speeltoestellen is afgerond en er is begonnen met het ontwerp van de speelplekjes. Van de twintig speelplekjes in 2015 zijn er vijftien plekjes uitgevoerd en afgerond. De overige speelplekjes worden in het tweede kwartaal 2016 uitgevoerd.				
Vervangen langzaamverkeersbruggen 2014-2017	=	=	=	=	=
	In het eerste kwartaal van 2016 zijn er zes bruggen geplaatst. In het tweede kwartaal wordt voorlopig de laatste brug geplaatst. Uit onderhoudsinspecties blijkt dat drie andere bruggen ook aan vervanging toe zijn. Het vervangen van deze bruggen past binnen het bestaande budget. Uitvoering van het vervangen van deze drie bruggen wordt nog nader gepland.				

Project	Planning	Financiën	Organisatie	Communicatie/ Informatie	Kwaliteit
Watertoerisme Purmerend: botenhelling en aanlegsteigers	↑	↑	=	=	=
	De subsidie vanuit de provincie Noord-Holland is definitief vastgesteld en zal binnenkort uitbetaald worden. Om de steigers af te maken worden er nog voorzieningen aangelegd voor water en stroom. Deze voorzieningen worden betaald vanuit de Hemmelandgelden.				
Placemaking Hark-Spade-Schoffelstraat	=	=	=	↑	=
	In het eerste kwartaal van 2016 heeft er, samen met bewoners, een buurtschouw plaatsgevonden. Hieruit zijn nog enkele wensen ontstaan welke in het tweede kwartaal 2016 gerealiseerd worden. Hierdoor is er wel een kostenoverschrijding ontstaan. Omdat het een pilot betreft waarin buurtbetrokkenheid hoge prioriteit heeft, wordt deze kostenoverschrijding geaccepteerd. Informatie over de uitvoering van de wensen is gepubliceerd op de website.				
Gors Ringvaartstrook	↓	↓	=	=	=
	Uit het milieukundig onderzoek blijkt dat er asbest in de bodem zit. De locatie is met hekken afgezet en buurtbewoners zijn geïnformeerd. Er wordt nu een voorlopig saneringsplan opgesteld welke getoetst wordt door het RUD en HHNK. Bewoners zullen via een informatieavond worden ingelicht over de plannen voor sanering en de resterende werkzaamheden. Voor het saneren zal er extra budget benodigd zijn. Er zijn eveneens kosten gemaakt voor het huren van hekken om de locatie af te zetten. Verdere planning voor uitvoering is afhankelijk van goedkeuring van het saneringsplan.				
Openbaar groen onderhoud 2015-2018	=	=	=	=	↑
	De eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan het openbare groen worden voor een groot deel uitgevoerd door mensen via de Participatiewet (PW) en de wet sociale werkvoorziening (WSW) met coördinatie via de afdeling Uitvoering in het kader van Social Return. De overige, merendeel machinale, werkzaamheden worden uitgevoerd door twee aannemers. Deze partijen zijn nu twaalf maanden in uitvoering. In het eerste kwartaal hebben de aannemers de geleverde kwaliteit van hun werk verbeterd.				